# 作業指示書

受注番号：
受注日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 顧客名称：日本サーマルエンジニアリング　株式会社 | 42020 | 出荷予定日 | 納期 |
| 図面番号：JXRM-NRK-SWP-B-030 | 締日：　月末締め　612109 | | |
| 製品名称：パイプ（4） | | | |
| 注番：　工番： | | 数量 | |
| 板取り： | | | |
| 区分：　資材　絞り　旋盤　板金　レーザー　タレパン　処理　外注 | | | |
| メモ： | | | |
| | | TEL：　0427-11-8286 | |
| 公差規格： | | 営業担当：吉岡 | |

| 備　考 | | 不適合履歴 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 工程 | 工程内容 | 作業者 | 作業完了日<br>予定時間 | 個数 | 他検 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資材<br>01 | 資材　材料/シャーリング | 第一製造 | 0.00 | | | SUS304 1.5t(2B材) ﾋﾞﾆｰﾙなし |
| タレパン<br>02 | タレパン　PC=0-2951 | 第二製造 | 0.00 | | | 274.89×148.5H<br>服部 |
| バリ取り<br>03 | バリ取り | 第二製造 | 1.67 | | | S1:40<br>村田 |
| 板金<br>04 | 板金　ロール　たて溶接<br>プラニッシング　丸出し | 第二製造 | 38.23 | | | D5:20 S38:14/1<br>小林　反町 |
| 洗浄<br>05 | 焼け取り/洗浄 | 第二製造 | 2.48 | | | S2:29/1<br>大谷 |
| 検査<br>06 | 検査 | 品質管理 | 2.95 | | | S2:57/1<br>梶山　小城 |
| 梱包<br>07 | 梱包 | 品質管理 | 1.20 | | | S1:12/1<br>梶山　小城 |
| 出荷<br>08 | 出荷 | | 0.00 | | | |
| 09 | 完了 | | 0.00 | | | |
| 指示書保管完了<br>10 | 指示書保管完了 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |