作業指示書　絞り　板金

受注番号：
受注日

顧客名称：日本サーマルエンジニアリング　株式会社	42020	出荷予定日	納期
図面番号：ND-030S	締日：　月末締め　000554		
製品名称：低温ガス発生装置　30L			
注番：　工番：		数量	
板取り：　(304L 1.2×φ430)　(304L 1.5×φ420)　(304L 1.5×φ457 ｾﾝﾀｰφ10)			
区分：　資材　絞り　旋盤　板金　レーザー　タレパン　処理　外注			

メモ：

TEL：　0427-11-8286

公差規格：ナガセ

営業担当：吉岡

備　考		不適合履歴	
保管図面添付のこと （【絞り】図面更新：2021.5.28/吉岡）	内鏡板2ヶで1set（上下あって、上は突っ切り、下は突っ切りなし）	『顧客ｸﾚｰﾑ2021.5月』 JSIM-NTU-S30D-B009外鏡板 寸法1mm→最大≒7mm　真空引時凹発生	
外筒首部φ70(+0.1、0)は、+0.2程度O.K. (2022.3.23/五百扇)	溶接サーマル様→ナガセに変更 2016.2.10		
外鏡板外径384(0、-0.5)は、+0.5程度は大丈夫 (2022.3.1/五百扇)	※ヒモ出しの型（2.0～3.0）までしか出せない 2017.1.14沖		

工程	工程内容	作業者	作業完了日 予定時間	個数	他検	コメント
01	①＜ 内鏡板・内筒首部＞ (JSIM-NTU-S30D-B004) 切断/サークル		0.00			D8:00 S0:20/1 SUS304L　1.2ｔ×φ430 2ヶ/台×数量 原嶋
02	切断/サークル（上蓋・底蓋）		2.00			D1:00 S2:00/1
03	鋏コード		0.00			段10,06 鋏①②23,41/1set 2019.11.07佐藤弘
絞り 04	絞り（鋏り）	第一製造	0.00			金型/G-15 佐藤　明間　川嶋　岡崎
旋盤 05	旋盤（突切・高さ加工）	第一製造	25.00			D5:37 S25:07/1 半分突っ切り　上下1set　検査へ H114　佐々木絞り型利用　H=115.2 H=117
06	②外筒首部 (JSIM-NTU-S30D-B007) 切断/サークル	第一製造	4.40			D4:30 S22:59/5 金型/R25-2 SUS304L　1.5ｔ×φ457　要空気穴φ10 原嶋　佐竹
07			2.00			D1:00 S2:00/1
08	絞コード		0.00			段5.30 絞7.44 2020.8.5佐藤弘
絞り 09	絞り（鋏り）	第一製造	0.00			金型/R25-2絞り 佐藤　川嶋　岡崎　明間
旋盤 10	旋盤(突切・高さ加工)	第一製造	5.00			D4:19 S25:25/5 H=142→H=139 φ378ハナ曲げ型利用 水島　大山
11			4.80			D7:34 S24:17/5
12	③＜外鏡板＞ (JSIM-NTU-S30D-B009) 資材　切断/サークル		1.00			D8:00 S1:00/1 304L　1.5ｔ×φ420 原嶋　大山
13			2.00			D2:52 S2:06/1
14	鋏コード		0.00			段6,42 鋏2,27 2019.11.07佐藤弘
15	鋏コード		0.00			段3,22 鋏2,17 2019.11.07佐藤弘

裏面　工程指示あり

工程	工程内容	作業者	作業完了日 予定時間	個数	他検	コメント
絞り 16	絞り1、2	第一製造	0.00			R600部高さ注意 内高さ H26.5±1.5 佐藤　川嶋　岡崎　明間　中村
旋盤 17	旋盤（高さ）	第一製造	3.80			D10:20 S19:44/5 H=28.5 水島　大山
洗浄 18	洗浄	第二製造	0.00			水野
板金 19	＜板金加工＞　ロール	第二製造	0.00			船石
資材 20	資材　切断	第一製造	0.00			④⑤⑥⑦切断
21	④＜内筒＞ (JSIM-NTU-S20D-B005A) バリ取り		15.00			D10:15 S15:40/1 304 1.2t×1072×198.5　2B 原嶋
22	⑤＜外筒＞ (JSIM-NTU-S30D-B008) バリ取り		18.00			D15:00 S18:15/1 304 片研 1.5t×1214.2×500　外側研磨面 原嶋
23	⑥＜内溶接リング＞ (JSIM-NTU-S30D-B006) バリ取り不要		13.00			D5:15 S13:06/1 304 1.2ｔ×1062×20　2/台 表面処理指定無し　ヨジレ取り 原嶋
24	⑦＜外溶接リング＞ (JSIM-NTU-S30D-B010) バリ取り不要		10.00			D15:00 S10:03/1 304 1.5t×1202.8×20　1/台 表面処理指定無し　ヨジレ取り 原嶋
板金 25	④内筒/⑤外筒　タテ溶接	第二製造	0.00			管理№Ⅱ-21 外筒　中速115A　内筒　高速95A ガスと隙間確認　小林
板金 26	ヒモ出し加工 ④内筒/⑤外筒 （2.0～3.0）ヒモ出し深さ	第二製造	0.00			(JSIM-NTU-S30D-B005) (JSIM-NTU-S30D-B008) 船石
検査 27	検査　①②③④⑤⑥⑦検査	品質管理	0.00			外鏡板φ384.6程度は問題なし ①～⑦一枚ずつ、レ点、合格印付き図面ｺﾋﾟｰ添付　小城
受入検査 28	受入検査	品質管理	0.00			酸洗いを別指示書にて外注だし 五百扇
梱包 29	梱包	品質管理	0.00			裸でパルテーナに乗せるだけ 小城
出荷 30	出荷		0.00			持ち込み納品
31	完了		0.00			
指示書保管完了 32	指示書保管完了		0.00			