作業指示書　絞り　板金

受注番号：
受注日

顧客名称：日本サーマルエンジニアリング　株式会社	42020	出荷予定日	納期
図面番号：CA-20L改	締日：　月末締め　015589		
製品名称：CA-20L改			
注番：	工番：	数量	
板取り：　SUS 304L，1.5t×420＆457、　1.2t×φ440			
区分：　資材　絞り　旋盤　板金　レーザー　タレパン　処理　外注			
メモ：		TEL：　0427-11-8286	
公差規格：ナガセ		営業担当：吉岡	

備　考		不適合履歴	
アルミキャップ付 外筒縦溶接(+@4,500)なし		『顧客ｸﾚｰﾑ2017.11月』 図面抜けの為、製品違いによる欠品	

工程	工程内容	作業者	作業完了日 予定時間	個数	他検	コメント
01	＜外装首部＞⑦ JSSM-RTGS-20-Y-007 資材　切断/サークル		0.00			304L 1.5t×φ457 原嶋
絞り 02	絞り	第一製造	0.00			段5.30 絞7.44 38.28/5コ 2020.5.15佐藤弘 川嶋
旋盤 03	旋盤（突切り/高さ）	第一製造	0.00			佐藤　大山
04	＜下部半球＞⑨ JSSM-RTGS-20-Y-005 資材　切断/サークル		0.00			304L 1.2t×φ440
絞り 05	絞り　①②コロシ　鉸り④	第一製造	0.00			ﾊﾅ段2.50 絞0.45 ①段4.54 絞6.01 ②段7.28 絞29.16 2020.5.15佐藤弘　川嶋
旋盤 06	旋盤（外径）	第一製造	0.00			ゲージ有り　φ348.4 大山
07	＜上部半球＞③ JSSM-RTGS-20-Y-003 資材　切断/サークル		0.00			304L 1.2t×φ440　φ50.8口元
絞り 08	絞り　①②コロシ　鉸り④	第一製造	0.00			ﾊﾅ段2.50 絞0.45 ①段9.08 絞7.59 ②段0.58 絞21.22 2020.5.15佐藤弘　川嶋
旋盤 09	旋盤（外径/突切り）	第一製造	0.00			φ348.4　H185 水島　大山
10	＜鏡板＞⑤ JSSM-RTGS-20-Y-009 資材　切断/サークル		0.00			304L 1.5t×φ420
絞り 11	絞り	第一製造	0.00			①段6.42 絞2.27 ②段3.22 絞2.17 2020.5.15佐藤弘　川嶋
旋盤 12	旋盤（高さ）	第一製造	0.00			佐藤
資材 13	＜中間リング＞④ 資材　材料/シャーリング	第一製造	0.00			304L 2B 1.2t×1072×H72 原嶋
板金 14	板金 ロール　タテWE　丸出し	第二製造	0.00			内筒　高速90A　絞りへ 船石
15	絞コード		0.00			段5.30 絞6.27 2020.4.10佐藤弘

裏面　工程指示あり

工程	工程内容	作業者	作業完了日 予定時間	個数	他検	コメント
絞り 16	絞り （右、左端フランジアップ）	第一製造	0.00			型利用の為H45にて 型が短いので高さ寸法ばらつきあり 佐藤　川嶋
旋盤 17	旋盤（外径/右、左共に）	第一製造	0.00			水島
資材 18	＜外筒＞⑧ JSSM-RTGS-20-Y-008 資材　材料/シャーリング	第一製造	0.00			304 片研 1.5t×1214.3×403H 原嶋
板金 19	板金　ロール　タテ WE	第二製造	0.00			外筒　中速　115A 船石　大瀧
20	板金（紐出し）		0.00			船石　大瀧
資材 21	＜溶接リング＞⑩ 資材　材料/シャーリング	第一製造	0.00			304 1.5t×1202.8×20H 表面処理指定なし　※1ヶ使い/台 原嶋
検査 22	検査	品質管理	0.00			別紙専用指示書にて外注だし 小城
受入検査 23	受入検査	品質管理	0.00			五百扇
梱包 24	梱包	品質管理	0.00			包装不要。スカシやパルテーナに入れるだけで良い　全部品の検査図面要添付 小城
出荷 25	出荷		0.00			
26	完了		0.00			
指示書保管完了 27	指示書保管完了		0.00			