作業指示書

絞り　板金

受注番号：
受注日

顧客名称：日本サーマルエンジニアリング　株式会社	42020	出荷予定日	納期
図面番号：ND-100S	締日：　月末締め　000755		
製品名称：低温ガス発生装置 100L			
注番：	工番：	数量	
板取り：　SUS304　L　2.0t×720φ　1.5×570φ			
区分：　資材　絞り　旋盤　板金　レーザー　タレパン　処理　外注			
メモ：		TEL：　0427-11-8286	
公差規格：ナガセ		営業担当：吉岡	

備　考		不適合履歴	
保管図面添付のこと			

工程	工程内容	作業者	作業完了日 予定時間	個数	他検	コメント
01	＜絞り＞ KAI-AS-Y007　CA-100L KAI-AS-Y013　S100D-B002		0.00			
02	資材　切断/サークル		0.00			内側上部と底部で1セット 外側も同じ　同じ物を2ヶ絞る (2021.6.3/佐藤)
絞り 03	絞り（内上部・底部）	第一製造	26.80			D10:05 S26:17/1 型置場：R-25-4　金型G-16　R33-1 佐藤
04	絞り（外上部・底部）①		28.28			D10:49 S28:33/1 佐藤
05	絞り（外上部・底部）②		19.55			D13:26 S19:36/1 佐藤
旋盤 06	旋盤（高さ）	第一製造	5.60			外径φ56.6にて突切り 突切り型　共立の段φ98利用　水島
絞り 07	絞り（内上部頭だし）	第一製造	5.60			D12:59 S5:07/1 佐藤
08	絞り（外上部頭だし）		12.12			D3:00 S12:31/1 佐藤
旋盤 09	旋盤（突切り）	第一製造	0.00			大山
10	＜板金＞		0.00			
資材 11	外球　切断	第一製造	0.00			304×2.0ｔ×1924.3×464H　片研外ビニ 原嶋
12	内球　切断		0.00			304×1.5ｔ×1567.7×421H 原嶋
13	外球バンド　切断		0.00			304×2.0ｔ×1909×20　※2ヶ使い/台 原嶋
14	内球バンド　切断		0.00			304×1.5ｔ×1554×20　※2ヶ使い/台 原嶋
15	φ78バンド　切断		0.00			304 2.0t×238.7×20

裏面　工程指示あり

工程	工程内容	作業者	作業完了日 予定時間	個数	他検	コメント
16	φ80バンド　切断		0.00			304 2.0t×245×20
板金 17	ロール　タテ溶接 プラニッシング　再ロール	第二製造	0.00			2.0t 130A 低速 1.5t 115A 中速　ガス、スキ間確認 船石　小林
18	紐出し		0.00			R5型利用 船石　小林
検査 19	検査	品質管理	0.00			大福
梱包 20	梱包	品質管理	0.00			大福
出荷 21	出荷		0.00			
22	完了		0.00			
指示書保管完了 23	指示書保管完了		0.00			
628　外注加工 24		横山工業	0.00			◆CA-100K　キャスター台　SUS304 6.0t×100×130×53　※4ヶ使い/台 倉敷@2,800　横山@2,500